ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI LĂNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 413 /BC-UBND	*Hải Lăng, ngày 13 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2026-2030, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 7.800 triệu đồng, trong đó:

Vốn đã bố trí: 3.800,728 triệu đồng.

Vốn chưa bố trí: 3.999,272 triệu đồng.

Trong tổng số vốn đã bố trí:

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.284,170 triệu đồng.

Vốn thu tiền sử dụng đất: 1.516,558 triệu đồng.

2. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng vốn phân bổ: 3.801 triệu đồng. Tổng vốn đã giải ngân: 2.844 triệu đồng đạt 74,83%. Tỷ lệ giải ngân trên tổng Kế hoạch vốn năm 2026 đạt 36,46 % chi tiết như sau:

2.1. Đối với trả nợ đọng các công trình do các xã cũ bàn giao lại:

Đã giải ngân 1.477 triệu đồng, gồm 03 công trình: Cơ sở hạ tầng khu vực Cồn Thành, xã Hải Phú, hạng mục : San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện và cắm mốc phân lô; Nhà văn hóa đội 4, thôn Long Hưng; Mở rộng trường mầm non Hải Thượng (điểm trường Đại An Khê); HM: San lấp mặt bằng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2.2. Đối với Công trình khởi công mới 2026.

Đã khởi công mới 05 công trình với tổng số vốn đã giải ngân: 1.367 triệu đồng. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành khối lượng trong quý III/2026. Trong đó, công trình: Nhiệm vụ Khoa học công nghệ đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Công trình: Đo đạc, cắm mốc khu đất Khe Khế đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc, đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân trong tháng 7/2026.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

II. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế như sau:

1. Khó khăn, vướng mắc

- Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, một số công trình được bàn giao từ các xã cũ nên việc rà soát hồ sơ, thủ tục, khối lượng thực hiện và công tác quyết toán cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn thu khác phục vụ đầu tư phát triển chưa thực sự ổn định, ảnh hưởng đến khả năng cân đối, bố trí vốn cho một số công trình.

- Một số dự án phải thực hiện nhiều thủ tục chuyên ngành, công tác thẩm định, nghiệm thu, thanh toán qua nhiều bước nên thời gian giải ngân còn kéo dài.

- Giá nguyên vật liệu xây dựng có thời điểm biến động, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số công trình.

- Một số nhiệm vụ chuyên môn như đo đạc, cắm mốc ranh giới đất đai, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính chất đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài.

2. Tồn tại, hạn chế

- Tiến độ giải ngân giữa các công trình chưa đồng đều; vẫn còn một số công trình, nhiệm vụ có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa thực hiện giải ngân.

- Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.

- Việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong xử lý hồ sơ thanh toán, quyết toán có thời điểm chưa thật sự đồng bộ.

- Công tác dự báo, chuẩn bị các điều kiện triển khai đối với một số công trình chưa sát với tình hình thực tế, dẫn đến việc bố trí vốn nhưng chưa giải ngân kịp thời.

- Khối lượng công việc của các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp đơn vị hành chính tăng lên, trong khi biên chế và nguồn nhân lực còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

3. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: Do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bàn giao hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính; thủ tục đầu tư xây dựng còn nhiều bước; một số công trình phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nguồn vật liệu và tiến độ thực hiện của các đơn vị tư vấn, nhà thầu.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác đôn đốc, theo dõi tiến độ ở một số thời điểm chưa thật sự quyết liệt; việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán còn chậm; năng lực tham mưu của một số cán bộ phụ trách đầu tư công cần tiếp tục được nâng cao.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các công trình đã hoàn thành; thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng được nghiệm thu.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ đo đạc, cắm mốc khu đất Khe Khế và các dự án còn tỷ lệ giải ngân thấp.

- Chủ động rà soát, tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu theo kế hoạch đầu tư công năm 2026; ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, công trình hoàn thành trong năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã bố trí và hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, BTT UBMTQTVN xã;
- Các Ban HĐND;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các đ/c UV UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HẢI LĂNG T. QUẢNG TRỊ

Nguyễn Đức Phong